

					A	B	C	D	E	F	G	H	I	
							A minus B			D minus E	90% F	10% F	F minus C	
lfd. Nr	Objekt Investitionsnummer	Maßnahme	im SEP 2015 - 2020 enthalten ja/ nein	im SEP 2020 - 2025 enthalten ja/ nein	Gesamtkosten Schätzung (Stand 04/2018)	davon nicht förderfähig	förderfähige Schätzung (Stand 04/2018)	Aktuelle Gesamtkosten- ermittlung	davon nicht förderfähig	förderfähige Gesamtkosten	davon Förderung KInvFG2 (maximal 90%)	davon FAG	Mehrbedarf / Minderbedarf gegenüber Schätzung	Stand der Bearbeitung (Durchführung von Maßnahmen abhängig vom Bescheid der ILB, zwischenzeitlich verzögerte bzw. keine Bearbeitung durch die ILB aufgrund der Coronasoforthilfen)
1	Schule Kleine Gartenstraße Städtische Grundschule 40.I.0017	Neugestaltung des Schulhofes	ja	ja	480.000,00 €		480.000,00 €	508.656,46 €	735,00 €	507.921,46 €	457.129,31 €	50.792,15 €	27.921,46 €	Baugenehmigung und Zuwendungsbescheid liegen vor, Geplante Durchführung der Baumaßnahme: 07- 10/2020 (abhängig von der Fertigstellung der Sportanlage)
2	Schule Kleine Gartenstraße Städtische Grundschule F1.I.0016 F1.I.0017	Sanierung der Sportanlage	ja	ja	420.000,00 €		420.000,00 €	521.482,37 €	1.193,33 €	520.289,04 €	468.260,14 €	52.028,90 €	100.289,04 €	Baugenehmigung und Zuwendungsbescheid liegen vor, Geplante Durchführung der Baumaßnahme: 04-07/2020
3	Theodor-Fontane-Schule Städtische Grundschule 40.I.0018	Errichtung eines Anbaus zur Verbesserung der Essenversorgung neu: - Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes und punktuelle Sanierung Schulhof	ja	ja	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	464.068,64 €	0,00 €	464.068,64 €	417.661,78 €	46.406,86 €	-735.931,36 €	Änderung Förderantrag notwendig mögliche Maßnahmen: 1. Erneuerung der Grundleitungen (215.000 €) 2. Abdichtung des Gebäudes (100.000 €) 3. punktuelle Sanierung Schulhof voraussichtliche Bauzeit 2022/23
4	Schule am Krugpark Städtische Grundschule F1.I.0018 F1.I.0019	Neugestaltung Sportplatz und Herstellung Gerätehaus	ja	ja	850.000,00 €		850.000,00 €	851.732,63 €	79.218,50 €	772.514,13 €	695.262,72 €	77.251,41 €	-77.485,87 €	Baugenehmigung und Zuwendungsbescheid liegen vor, geplante Durchführung der Baumaßnahme: 04- 10/2020
5	Konrad-Sprengel-Schule Städtische Grundschule 40.I.0019	Schaffung einer Aula, Erweiterung Toilettenanlagen im Schulgebäude; Umnutzung Gebäude Flachbau für Essenversorgung neu: Schaffung eines Neubaus für die Essenversorgung/ Aula, Umkleiden, Sanitäranlagen und Schülerküche	nein	ja	836.000,00 €		836.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	1.530.000,00 €	170.000,00 €	864.000,00 €	Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenschätzung Ende III. Quartal 2020, nach Vorlage der Entwurfsplanung Präzisierung des Fördermittelantrages voraussichtliche Bauzeit 2021/22
6	Bertolt-Brecht-Gymnasium Städtisches Gymnasium 40.I.0020	Errichtung eines Anbaus zur Verbesserung der Essenversorgung und Sonnenschutzmaßnahmen neu: Nutzung der Antragsnummer nur noch für den Neubau der Mensa	nein	ja	950.000,00 €		950.000,00 €	1.063.000,00 €	0,00 €	1.063.000,00 €	956.700,00 €	106.300,00 €	113.000,00 €	Vorlage Entwurfsplanung mit Kostenschätzung bis Ende III. Quartal 2020, nach Vorlage der Entwurfsplanung Präzisierung des Fördermittelantrages voraussichtliche Bauzeit 2021/22
7	Bertolt-Brecht-Gymnasium Städtisches Gymnasium F1.I.0020 F1.I.0021	Umgestaltung der Sportanlage neu: Nutzung der Antragsnummer für Sonnenschutz und Fassadensanierung	ja	ja	425.000,00 €		425.000,00 €	431.096,75 €	45.000,00 €	386.096,75 €	347.487,08 €	38.609,68 €	-38.903,25 €	Zuwendungsbescheid liegt vor voraussichtliche Bauzeit 2020/21
8	Fr.-J.-Curie-Schule Städtische Grundschule	Toiletten- und Feuchtesanierung im Kellerbereich Kurstraße	ja	ja	300.000,00 €		300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	Realisierung innerhalb des Wirtschaftsplanes GLM in 2021, Förderantrag zurückgezogen
9	von Saldern-Gymnasium Europaschule Städtisches Gymnasium 40.I.0021	Umbau/Umnutzung der Sporthalle zur Aula und Sanierung Flachbau	nein	ja	560.000,00 €		560.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €	1.350.000,00 €	150.000,00 €	940.000,00 €	Entwurfsplanung liegt vor, derzeit Konkretisierung des Fördermittelantrages und Erstellung/Einreichung der Genehmigungsplanung voraussichtliche Bauzeit 2021/22
10	Oberstufenzentrum "Gebrüder Reichstein" Sporthalle Neuendorfer Sand F1.I.0026 F1.I.0027	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage und Warmwasserbereitung	nein	ja	95.000,00 €	22.000,00 €	73.000,00 €	102.741,45 €	28.637,64 €	74.103,81 €	66.693,43 €	7.410,38 €	1.103,81 €	Projekt abgeschlossen; Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt

					A	B	C	D	E	F	G	H	I	
							A minus B			D minus E	90% F	10% F	F minus C	
lfd. Nr	Objekt Investitionsnummer	Maßnahme	im SEP 2015 - 2020 enthalten ja/ nein	im SEP 2020 - 2025 enthalten ja/ nein	Gesamtkosten Schätzung (Stand 04/2018)	davon nicht förderfähig	förderfähige Schätzung (Stand 04/2018)	Aktuelle Gesamtkosten- ermittlung	davon nicht förderfähig	förderfähige Gesamtkosten	davon Förderung KInvFG2 (maximal 90%)	davon FAG	Mehrbedarf / Minderbedarf gegenüber Schätzung	Stand der Bearbeitung (Durchführung von Maßnahmen abhängig vom Bescheid der ILB, zwischenzeitlich verzögerte bzw. keine Bearbeitung durch die ILB aufgrund der Coronasoforthilfen)
11	Oberstufenzentrum "Alfred Flakowski" 40.I.022	Aufarbeitung Fenster im Alt- und Neubau und Einbau von Sonnenschutzanlagen	nein	ja	210.000,00 €		210.000,00 €	244.890,00 €	0,00 €	244.890,00 €	220.401,00 €	24.489,00 €	34.890,00 €	Zuwendungsbescheid liegt vor. Realisierung der gesamten Maßnahmen in 2020
12	Wilhelm-Busch-Schule Städtische Grundschule 40.I.0025	Dach- und Betonsanierung Sporthalle	nein	ja	300.000,00 €	20.000,00 €	280.000,00 €	318.648,71 €	41.923,93 €	276.724,78 €	249.052,30 €	27.672,48 €	-3.275,22 €	Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt
13	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule F1.I.0022 F1.I.0023	Modernisierung Innenbereich Sporthalle	ja	ja	620.000,00 €	124.444,44 €	495.555,56 €	633.108,50 €	163.433,08 €	469.675,42 €	422.707,88 €	46.967,54 €	-25.880,14 €	Zuwendungsbescheid liegt vor, Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen, Erstellung Verwendungsnachweis und Mittelabruf bis 31.08.2020
14	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule 40.I.0023	Umgestaltung Schulhof	ja	ja	390.550,00 €		390.550,00 €	390.550,00 €	0,00 €	390.550,00 €	351.495,00 €	39.055,00 €	0,00 €	Zuwendungsbescheid liegt vor, Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen, Erstellung Verwendungsnachweis bis 31.10.2020
15	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule F1.I.0024 F1.I.0025	Neugestaltung Sportplatz und Neubau Gerätehaus	ja	ja	750.000,00 €		750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	noch nicht in Arbeit (Einsparung der Maßnahme)
16	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule 40.I.0032 F1.I.0028 F1.I.0029	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage und Warmwasserbereitung	ja	ja	125.000,00 €	28.000,00 €	97.000,00 €	122.481,22 €	46.635,08 €	75.846,14 €	68.261,53 €	7.584,61 €	-21.153,86 €	Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt
17	Magnus-Hoffmann-Schule Städtische Grundschule 40.I.0024	Einbau von Sonnenschutzanlagen am Neubau	nein	ja	50.000,00 €		50.000,00 €	32.233,63 €	0,00 €	32.233,63 €	29.010,27 €	3.223,36 €	-17.766,37 €	Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt
18	Grundschule Gebrüder Grimm Städtische Grundschule 40.I.0025	Einbau von Sonnenschutzanlagen	nein	ja	200.000,00 €		200.000,00 €	89.951,53 €	0,00 €	89.951,53 €	80.956,38 €	8.995,15 €	-110.048,47 €	Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt
19	J.-H.-Pestalozzi-Schule Städtische Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen 40.I.0026	Einbau von Sonnenschutzanlagen	nein	ja	250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	225.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Planungsunterlagen zur Untersetzung des Fördermittelantrages bis Ende III. Quartal; voraussichtliche Bauzeit 2021
20	Otto-Tschirch-Oberschule Städtische Oberschule 40.I.0027	Einbau von Sonnenschutzanlagen	nein	ja	50.000,00 €		50.000,00 €	47.756,51 €	0,00 €	47.756,51 €	42.980,86 €	4.775,65 €	-2.243,49 €	Planungsunterlagen liegen vor, Konkretisierung des Fördermittelantrages erfolgt voraussichtliche Bauzeit 2020/21
21	Nicolaischule Städtische Oberschule 40.I.0028	Einbau von Sonnenschutzanlagen	nein	ja	90.000,00 €		90.000,00 €	91.483,71 €	0,00 €	91.483,71 €	82.335,34 €	9.148,37 €	1.483,71 €	Projekt abgeschlossen, Erstellung des Verwendungsnachweises und des Mittelabrufs erfolgt
22	Havelschule Städtische Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" 40.I.0029	Einbau von Sonnenschutzanlagen	nein	ja	115.000,00 €		115.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	115.000,00 €	103.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €	Planungsunterlagen zur Untersetzung des Fördermittelantrages bis Ende III. Quartal; voraussichtliche Bauzeit 2021
	Gesamtsumme nur komm. Schulen				9.266.550,00 €	194.444,44 €	9.072.105,56 €	9.478.882,11 €	406.776,56 €	9.072.105,55 €	8.164.895,00 €	907.210,56 €	-0,01 €	

					A	B	C	D	E	F	G	H	I	
							A minus B			D minus E	90% F	10% F	F minus C	
lfd. Nr	Objekt Investitionsnummer	Maßnahme	im SEP 2015 - 2020 enthalten ja/ nein	im SEP 2020 - 2025 enthalten ja/ nein	Gesamtkosten Schätzung (Stand 04/2018)	davon nicht förderfähig	förderfähige Schätzung (Stand 04/2018)	Aktuelle Gesamtkosten- ermittlung	davon nicht förderfähig	förderfähige Gesamtkosten	davon Förderung KInvFG2 (maximal 90%)	davon FAG	Mehrbedarf / Minderbedarf gegenüber Schätzung	Stand der Bearbeitung (Durchführung von Maßnahmen abhängig vom Bescheid der ILB, zwischenzeitlich verzögerte bzw. keine Bearbeitung durch die ILB aufgrund der Coronasoforthilfen)
23	Evangelische Schulstiftung in der EKBO Gymnasium und Grundschule 40.I.0030	Herstellung eines Anbaus für Fachunterrichtsräume Kunst, WAT, Gewi und Nawi, gemeinsame Nutzung durch Gymnasium und Grundschule			816.397,46 €	121.160,71 €	613.597,00 €	816.397,46 €	121.160,71 €	695.236,75 €	613.597,00 €		0,00 €	Zuwendungsbescheid und Weiterleitungsvereinbarung liegen unterschrieben voraussichtliche Bauzeit 2020 -2022
24	Kinderförderverein Wir e.V. Grundschule 40.I.0031	Anbau Sonnenschutzelemente, Maßnahmen zum Schallschutz, Sanierung Regen- und Schmutzwasserableitung			126.833,77 €	6.486,54 €	107.666,00 €	126.836,15 €	6.486,54 €	120.349,61 €	107.666,00 €		0,00 €	Zuwendungsbescheid und Weiterleitungsvereinbarung liegen unterschrieben voraussichtliche Bauzeit 2020 -2022
	Gesamtsumme alle Anträge				10.209.781,23 €	322.091,69 €	9.793.368,56 €	10.422.115,72 €	534.423,81 €	9.887.691,91 €	8.886.158,00 €	907.210,56 €	-0,01 €	

vom Land insgesamt für die Stadt zugesagte Fördermittel
davon für die kommunalen Schulen und Sportstätten mögliche Fördermittel

8.886.158,00 €
8.164.895,00 €

907.211,00 €
907.211,00 €

für die kommunalen Schulen und Sportstätten mögliche Fördermittel gesamt

9.072.106,00 €

mögliche förderfähige Gesamtmittel für Stadt (kommunal und freie Träger)

9.793.369,00 €